

CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05 (MAIO/25 - MAIO/26)																											
RODOVIA:		MT-220																									
CONCESSIONÁRIA		Via Norte Sul Rodovias																									
DATA DE ATUALIZAÇÃO:		14/08/2025																									
																											
Item	Descrição	Anual		Previsto Mensal																							
		Progresso acumulado até 14-08-2025		mai/25		jun/25		jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26	
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0 ao km 28																										
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	100%																								
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	100%																								
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	100%																								
1.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																								
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 28 ao 51																										
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																								
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																								
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																								
2.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																								
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 51 ao 77																										
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																								
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																								
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																								
2.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																								
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 77 ao 99																										
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																								
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																								
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																								
2.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																								
5	SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 99 ao 138																										
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	100%																								
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	90%																								
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	100%																								
2.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																								

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.

Porcentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.