



**CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 05
(MAIO/25 - MAIO/26)**

RODOVIA: MT-220
 CONCESSIONÁRIA: Via Norte Sul Rodovias
 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 25/02/2026



Item	Descrição	Anual Progresso acumulado até 25- 02-2026	Previsto Mensal																							
			mai/25		jun/25		jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26	
			1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0 ao km 28																									
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	100%																							
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	100%																							
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	100%																							
1.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																							
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 28 ao 51																									
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																							
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																							
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																							
2.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																							
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 51 ao 77																									
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																							
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																							
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																							
3.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																							
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 77 ao 99																									
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																							
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																							
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																							
4.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																							
5	SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 99 ao 138																									
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	100%																							
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	100%																							
5.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																							
5.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																							

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER para ano de concessão vigente.
 Porcentagem do progresso acumulado realizado da obra, até a data da atualização do cronograma.